

Soluciones operativas

para controlar afluoramiento



1.

Alivio de presión en cabeza de pozo

- Unidad de tubería continua para recuperar acceso al pozo.
- Conexión con pozos vecinos Lizama 93 y Lizama 167 disminuyó presión de 780 psi a 410 psi
- Instalación de equipo de prueba de pozo. Reduce presión. Sábado 24 de marzo.
- Estrategia de fluidos



Unidad de tubería continua



Equipo de prueba de pozo



2.

Intervención de pozo bajo presión

- Equipo unidad hidráulica 'Snubbing Unit' en camino.
- Operativo próxima semana.




3.

**En evaluación*

Perforación del pozo de alivio

- Taladro Petroworks 147, 1500 HP,
- Perforación en 3 semanas.



Intercepción de pozo